

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (สายข้างศูนย์เด็ก-เชื่อมทางหลวง) มห.4010	297,000		✓				กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (สายทางต่อ คสล.เดิม - บ้านนายคอย)	26,000		✓				กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 (สายทางเข้านาป่าเอือด เชื่อมต่อ คสล.เดิม ช่วงที่ 1)	130,000			✓			กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (สายบ้านนายปรีดา เชื่อมหมู่ที่ 9)	317,000			✓			กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 (สายบ้านนายคุณ)	243,000		✓				กองช่าง	
รวม	5 โครงการ	1,013,000					0		